

HARMONOGRAM PRAC w budynku C-D

L.P.	Zakres	I ETAP 4 miesiące				4 miesiące				II ETAP 4 miesiące			
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Sieć wentylacji w laboratoriach												
2.	Sieć wentylacji w korytarzach- 100% I i II etap												
3.	Urządzenia wentylacyjn-klimatyzacyjne-100% I i II etap												
4.	Automatyka do wentylacji- 100% - I i II etap												
5.	Wymiana kanalizacji - modernizacja												
6.	Wymiana instalacji wody												
7.	Wymiana tryskaczy na sieci pożarowej												
8.	Wymiana stolarki drzwiowej do laboratoriów												
9.	Dygestoria												
10.	Wymiana zaworów grzejnikowych												
11.	Wymiana posadzek w laboratoriach												
12.	Sufity podwieszane w laboratoriach												
13.	Malowanie laboratoriów												
14.	Sufity podwieszane na korytarzach												
15.	Wymiana posadzek na korytarzach												
16.	Malowanie korytarzy												
17.	Remont-aranżacja łazienek												

Legenda:

- I,II,III..... liczba miesięcy podzielona na dekady
- Zamawiający zastrzega sobie zmiany w harmonogramie z uwagi na bieżące zadania produkcyjne w czynnym obiekcie.
- Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia wentylacji w pomieszczeniach I etapu- wymagane jest wykonanie 100% zakresu z poz.2 i 3 w strefie II etapu będą wykonywane w godzinach popołudniowych i nocnych.